



CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA S.A. DE C.V.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

I.- DEL OBJETO

Recepción

Total



Parcial



CONTRATISTA

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA S.A. DE C.V.

En la poblacion de CHERAN, MICHOACÁN Municipio de Cheran, Mich. Siendo las 14:00 Hrs. Del día 20 de mayo del 2021 se Reunieron las Partes que en este Acto Intervinieron

II.- DE LA INFORMACIÓN BÁSICA INICIAL

Nombre de la Obra: CALLE 5 DE MAYO ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Ubicación de la Obra:

CHERAN, MICHOACÁN

En la Localidad de:

CHERAN, MICHOACÁN

Municipio de Cheran, Michoacán.

III.- ANTECEDENTES

Dirección encargada de la Obra: (7)

COORDINACION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

INVITACION RESTRINGIDA		CONTRATO	
Mod. de Adjudicación:	MC/CMGC/CDUOP/FISMDF/IO/008/20	Número:	21
Fecha de Adjudicación:	19-mar-21	Fecha de Inicio:	22-mar-21
Número de Concurso:	1	F. Real de Inicio:	22-mar-21
		Fecha:	19-mar-21
		Fecha Terminación:	20-may-21
		F. Real Terminación:	20-may-21

IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

ESTA OBRA SE INICIARON LOS TRABAJOS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES DE LA COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE SE INICIO CON LA DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MAL ESTADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LA LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO Y ASI CONTINUAR CON LA APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS, EXCAVACION DE CEPAS UNA VEZ TERMINADA LA EXACACION SE PROCEDE A LA COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE MATERIAL DE BANCO CONTINUANDO CON LA INSTALACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA DE PAD CORRUGADO DE 12" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE PAD CORRUGADO DE 6" Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, UNA VEZ TREMINADA LAS INSTALACIONES TANTO DE LINEA PRINCIPAL COMO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS SE PROCEDE A REALIZAR EL ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO Y RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y SE DA INICIO CON LA INCORPORACION DE LA SUB-BASE (FILTRO) Y LA INCORPORACION DE LA BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO MEJORADO CON UNA COMPACTACION AL 95% P.V.S.M., PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 Y LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, INSTALACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIDRAULIA RD-26 DE 2" Y TOMAS DOMICILIARIAS CON MAGUERA RD-9 DE 1/2", CONTINUANDO CON LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE ADOQUIN DE .20CM X .20CM, Y SE FINALIZO LA OBRA CON LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES Y CON LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

V.- DE LAS GARANTÍAS

	Fianza Número	Importe	De fecha	Compañía Afianzadora	Vigencia
Cumplimiento:	2539919	\$ 111,856.68	19-mar-21	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	19-mar-22
Vicios Ocultos:	2539920	\$ 111,856.68	19-mar-21	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	19-mar-22

VI.- DE LA LIQUIDACIÓN Y ESTIMACIONES DEFINITIVAS

Importe del contrato Original: (20) \$ \$ 1,118,566.78 Importe del convenio Adicional: \$ - Importe del Anticipo: \$ \$ -

Nº Estimación	Periodo		Importe	Amortización Anticipo	Deducciones
	DEL	AL			
1 (UNO)	22-mar-21	06-abr-21	\$ 161,272.80	\$ -	\$ 695.14
2(DOS)	22-mar-21	13-abr-21	\$ 269,208.14	\$ -	\$ 1,160.38
3(TRES)	14-abr-21	29-abr-21	\$ 511,500.11	\$ -	\$ 2,204.74
4 (CUATRO)	30-abr-21	08-may-21	\$ 73,725.59	\$ -	\$ 317.78
5 (CINCO) Y FINIQUITO	09-may-21	20-may-21	\$ 102,860.14	\$ -	\$ 443.36
Totales			\$ 1,118,566.78	\$ -	\$ 4,821.41
Saldo			\$ -	\$ -	\$ -

COORDINACION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA

C. CAYETANO ROBERTO AMBROCIO ROBLES REPRESENTANTE LEGAL

ING. MANUEL BAUTISTA HURTADO

ING. SALVADOR CAMPANUR SANCHEZ

ING. ARTEMIO ROJAS SIXTOS

ANTROP. JUAN MANUEL ROJAS PULIDO



CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA S.A. DE C.V.



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

I.- DEL OBJETO

Recepción Total Parcial CONTRATISTA
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA S.A. DE C.V.

En la poblacion de CHERAN, MICHOACAN Municipio de Cheran, Mich. Siendo las 14:00 Hrs. Del dia 20 de mayo del 2021 se Reunieron las Partes que en este Acto Intervinieron

II.- DE LA INFORMACIÓN BÁSICA INICIAL

Nombre de la Obra: CALLE 5 DE MAYO ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Ubicación de la Obra: CHERAN, MICHOACÁN
En la Localidad de: CHERAN, MICHOACÁN Municipio de Cheran, Michoacán.

III.- ANTECEDENTES

Dirección encargada de la Obra: (7) COORDINACION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Mod. de Adjudicación:	INVITACION RESTRINGIDA	CONTRATO	
		MC/CMGC/CDUOP/FISMDF/IO/008/20	
Fecha de Adjudicación:	19-mar-21	Número:	21
Número de Concurso:	MC/CMGC/CDUOP/FISMDF/IO/008/20 1	Fecha de Inicio:	22-mar-21
		Fecha Terminación:	20-may-21
		F. Real de Inicio:	22-mar-21
		F. Real Terminación:	20-may-21

IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

ESTA OBRA SE INICIARON LOS TRABAJOS CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES DE LA COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS, POR LO QUE SE INICIO CON LA DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MAL ESTADO, BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LA LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO Y ASI CONTINUAR CON LA APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS, EXCAVACION DE CEPAS UNA VEZ TERMINADA LA EXACACION SE PROCEDIO A LA COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE MATERIAL DE BANCO CONTINUANDO CON LA INSTALACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA DE PAD CORRUGADO DE 12" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBERIA DE PAD CORRUGADO DE 6" Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, UNA VEZ TREMINADA LAS INSTALACIONES TANTO DE LINEA PRINCIPAL COMO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS SE PROCEDIO A REALIZAR EL ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO Y RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y SE DA INICIO CON LA INCORPORACION DE LA SUB-BASE (FILTRO) Y LA INCORPORACION DE LA BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO MEJORADO CON UNA COMPACTACION AL 95% P.V S.M., PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 Y LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, INSTALACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIDRAULIA RD-26 DE 2" Y TOMAS DOMICILIARIAS CON MAGUERA RD-9 DE 1/2", CONTINUANDO CON LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE ADOQUIN DE .20CM X .20CM, Y SE FINALIZO LA OBRA CON LA APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES Y CON LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

V.- DE LAS GARANTÍAS

	Fianza Número	Importe	De fecha	Compañía Afianzadora	Vigencia
Cumplimiento:	2539919	\$ 111,856.68	19-mar-21	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	19-mar-22
Vicios Ocultos:	2539920	\$ 111,856.68	19-mar-21	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.	19-mar-22

VI.- DE LA LIQUIDACIÓN Y ESTIMACIONES DEFINITIVAS

Importe del contrato Original: (20) \$ \$ 1,118,566.78 Importe del convenio Adicional: \$ - Importe del Anticipo: \$ \$ -

Nº Estimación	Periodo		Importe	Amortización Anticipo	Deducciones
	DEL	AL			
1 (UNO)	22-mar-21	06-abr-21	\$ 161,272.80	\$ -	\$ 695.14
2(DOS)	22-mar-21	13-abr-21	\$ 269,208.14	\$ -	\$ 1,160.38
3(TRES)	14-abr-21	29-abr-21	\$ 511,500.11	\$ -	\$ 2,204.74
4 (CUATRO)	30-abr-21	08-may-21	\$ 73,725.59	\$ -	\$ 317.78
5 (CINCO) Y FINQUITO	09-may-21	20-may-21	\$ 102,860.14	\$ -	\$ 443.36
Totales			\$ 1,118,566.78	\$ -	\$ 4,821.41
Saldo			\$ -	\$ -	\$ -

COORDINACION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA
C. CAYETANO ROSALDO AMBROCIO ROBLES
REPRESENTANTE LEGAL

ING. MANUEL BAUTISTA HURTADO
ING. SALVADOR CAMPANUR SANCHEZ

ING. ARTEMIO ROJAS SIXTOS
ANTROP. JUAN MANUEL ROJAS PULIDO